

Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO DEL PRETE"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

(CON SEDI IN CASSOLNOVO – MOLINO DEL CONTE - CILAVEGNA – GRAVELLONA LOMELLINA)

via Tornura, 1 - 27023 Cassolnovo (PV) - TEL. 0381/910147 - FAX 0381/92290 - SITO WEB: www.icdelprete.edu.it

C.F. 85007440184 – COD. MECC. PVIC80300L - E-MAIL: pvic80300l@istruzione.it – PEC: pvic80300l@pec.istruzione.it



I.C. 'C. DEL PRETE' CASSOLNOVO

Prot. 0003293 del 17/03/2022

IV-5 (Uscita)

Oggetto: Richiesta proroga Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.

CUP: I79J21016550006

Con la presente si richiede proroga per la realizzazione e l'inserimento degli impegni in GPU, relativamente alle reti locali cablate e wireless, in quanto questo Istituto dopo l'autorizzazione del progetto avvenuta in data 03/01/2022 ha proceduto in data 17/01/2022 a effettuare richiesta di sopralluogo tramite MEPA alla ditta Vodafone, perché attiva la convenzione CONSIP.

La ditta ha accettato la richiesta di sopralluogo in data 07/02/2022, tuttavia poiché i tempi di attesa si prolungavano, in assenza di contatti e dopo vari solleciti effettuati sia telefonicamente che tramite mail, trascorsi 30 giorni dall'accettazione questo Istituto ha provveduto in data 08/03/2022 ad inviare via PEC comunicazione di revoca e in data 09/03/2022 la stessa è stata inoltrata anche tramite piattaforma MEPA.

L'Istituto sta provvedendo pertanto al reperimento di un progettista esterno per la realizzazione di un progetto definitivo, che verrà sottoposto tramite RDO agli operatori economici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Di Rosa

*firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s. m. i. e norme collegate